




Anschluss Kollektorgang
Betriebsurlaub Fa.
Rattpack KW30/31

Baulos W02
21.07.25 - 09.08.25
[KW30-KW32]

Baulos W01 (1. Teil)
24.02.25 - 26.04.25
[KW09-KW17]

Baulos W01 (2. Teil)
22.04.25 - 07.06.25
[KW17-KW23]

Baulos W02 (L3 Achstraße)
11.08.25 - 11.10.25
[KW33-KW41]

Baulos W03
16.06.25 - 26.07.25
[KW25-KW30]

Baulos W03
10.06.25 - 26.07.25
[KW24-KW30]

Straßenbau Pflasterplatz
13.10.25 - 29.11.25
[KW42-KW48]

Baulos W05 (Fattstraße, Fliederweg)
24.02.25 - 26.04.25
[KW09-KW17]

Baulos W05 (Gartenstraße)
07.04.25 - 05.07.25
[KW15-KW27]

Baulos W07
(L3 Unterlinden)
02.06.25 - 21.06.25
[KW23-KW25]

Baulos W07 (Kellhofstraße)
30.06.25 - 20.09.25
KW27-KW38]

Baulos W06
17.03.25 - 30.06.25
[KW12-KW26]

Baulos W07 (Kirchstraße)
22.09.25 - 13.12.25
[KW39-KW50]

Baulos W08
verschoben auf 2026
Aufgrund der
ASFINAG Baustelle